

一戸建て用	現地調査用
-------	-------

現況検査チェックシート (木造(鉄骨造も含む)・戸建住宅)

(基本情報)

	(住宅所有者)			
	(所在地)			
	(会社名・担当者)			
	(会社名・担当者)			
構造	<input type="checkbox"/> 木造 <input type="checkbox"/> S造	階数	地上 階、地下 階	
建築時期	<input type="checkbox"/> S、 <input type="checkbox"/> H 年	延床面積	. m ²	

	検査事業者 名称			
	既存住宅 現況検査 技術者	氏名	登録番号	
	資格			
	<input type="checkbox"/> 一級建築士 <input type="checkbox"/> 二級建築士 <input type="checkbox"/> 木造建築士 <input type="checkbox"/> 一級建築施工管理技士 <input type="checkbox"/> 二級建築施工管理技士			
	現況検査日時			
	平成 年 月 日 (天候)			
	: ~ :			
	検査の結果			
	劣化事象 (<input type="checkbox"/> 有り、 <input type="checkbox"/> 無し)			

(目次)

A外部 B内部	頁	部位	目視	計測等
A 外 部	1	① 基礎（構造）	○	○
	2	②-1 外壁・軒裏（構造）	○	○
	2	②-2 外壁・軒裏（雨水）	○	
	3	③ 屋根（雨水）	○	
	3	④ バルコニー（構造・雨水）	○	○
B 内 部	4	⑤ 天井・小屋組・梁（構造）／天井・小屋組（雨水）	○	○
	5	⑥ 内壁・柱（構造・雨水）	○	○
	6	⑦ 床（構造）	○	○
	6	⑧ 土台・床組（構造）	○	○
	7	⑨ 基礎（構造）	○	○
	8	⑩ 設備配管【給水・給湯管】	○	
	8	⑩ 設備配管【排水管】	○	
	8	⑩ 設備配管【換気ダクト】	○	
C	9	オプション	○	○
	9	オプション検査 非破壊検査機器による検査	○	○

※確認の程度の区分の凡例

- ① 「すべてまたはほとんどが確認できた」 . . . 概ね9割以上
- ② 「過半の部分が確認できた」 . . . 5割を超える、9割未満
- ③ 「過半の部分が確認できなかった」 . . . 1割以上5割未満
- ④ 「ほとんど確認できなかった」 . . . 1割未満
- ⑤ 「まったく確認できなかった」 . . . 0割
- ⑥ 「点検口等から目視可能な範囲で確認できた」、又は「足場等を組んで確認した」

検査の結果	①基礎	劣化事象（□有り、□無し）		
-------	-----	---------------	--	--

部位等		①基礎			
劣化状況 A外部 B内部	A外部 B内部	確認欄※	検査項目	確認内容	
	現況検査できなかった箇所 () 理由 ()	□① □② □③ □④ □⑤ □⑥	仕上げの種類の確認	□ア コンクリート直仕上げ □イ モルタル仕上げその他の塗り仕上げ □ウ その他の仕上げ	
			(1) 【構造】幅0.5mm以上のひび割れ	□ア ひび割れが確認されない □イ ひび割れが確認される（下表に記入） a. ひび割れが確認された場所 □東面 □西面 □南面 □北面 b. 最大のひび割れ幅 () mm	
			(2) 【構造】深さ20mm以上の欠損	□ア 欠損が確認されない □イ 欠損が確認される（下表に記入） a. 欠損が確認された場所 □東面 □西面 □南面 □北面 b. 最大欠損の深さ () mm	
			(3) 【構造】コンクリートの著しい劣化	□ア 著しい劣化が確認されない □イ 著しい劣化が確認される（下表に記入） a. 著しい劣化が確認された場所 □東面 □西面 □南面 □北面 b. 広範囲に及ぶひび割れの有無 □ア ない □イ ある C. 広範囲に及ぶ欠損の有無 □ア ない □イ ある	
			(4) 【構造】さび汁を伴うひび割れ又は欠損	□ア さび汁を伴うひび割れ又は欠損が確認されない □イ さび汁を伴うひび割れ又は欠損が確認される（下表に記入） a. さび汁を伴うひび割れ又は欠損が確認された場所 □東面 □西面 □南面 □北面	
		(5) 【構造】鉄筋の露出	□ア 鉄筋の露出が確認されない □イ 鉄筋の露出が確認される（下表に記入） a. 鉄筋の露出が確認された場所 □東面 □西面 □南面 □北面		
		腐朽・腐食、蟻害	(1) 【構造】著しい腐朽・腐食等・蟻害が確認されないこと。	□ア ない □イ ある（下の（ ）内を記入）	
			有りの場合	腐朽・腐食等・蟻害が確認された場所 ()	
		備考			

検査の結果	②外壁・軒裏 (構造)	劣化事象(□有り、□無し)	②外壁・軒裏 (雨水)	劣化事象(□有り、□無し)
-------	----------------	---------------	----------------	---------------

部位等		②外壁・軒裏(構造)			
劣化状況 A外部 B内部	A外部 B内部	確認欄※	検査項目	確認内容	
	現況検査できなかった箇所	□① □② □③ □④ □⑤ □⑥	仕上げの種類の確認	□ア コンクリート直仕上げ □イ モルタル仕上げその他の塗り仕上げ □ウ サイディングボードその他の板状の仕上げ材 □エ タイルによる仕上げ □オ その他仕上げ	
	理由 ()	(1) 【構造】下地材まで到達するひび割れ、欠損、浮き、はらみ又は剥落(乾式仕上、タイル仕上(湿式工法)の場合)	□ア 下地材に至るひび割れ、欠損、浮き、はらみ又は剥落が確認されない □イ 下地材に至るひび割れ、欠損、浮き、はらみ又は剥落が確認される(下表に記入) a. ひび割れ等が確認された場所 □東面 □西面 □南面 □北面 b. 最大のひび割れ幅又は最大欠損の深さ () mm	□ア 下地材に至るひび割れ、欠損、浮き、はらみ又は剥落が確認されない □イ 下地材に至るひび割れ、欠損、浮き、はらみ又は剥落が確認される(下表に記入) a. ひび割れ等が確認された場所 □東面 □西面 □南面 □北面 b. 最大のひび割れ幅又は最大欠損の深さ () mm	
	理由 ()	(2) 【構造】複数の仕上げ材にまたがるひび割れ又は欠損	□ア 複数の仕上げ材にまたがるひび割れ又は欠損が確認されない □イ 複数の仕上げ材にまたがるひび割れ又は欠損が確認される(下表に記入) a. ひび割れ等が確認された場所 □東面 □西面 □南面 □北面 b. 最大のひび割れ幅又は最大欠損の深さ () mm	□ア 複数の仕上げ材にまたがるひび割れ又は欠損が確認されない □イ 複数の仕上げ材にまたがるひび割れ又は欠損が確認される(下表に記入) a. ひび割れ等が確認された場所 □東面 □西面 □南面 □北面 b. 最大のひび割れ幅又は最大欠損の深さ () mm	
	理由 ()	(3) 【構造】金属の著しい錆び又は化学的侵食(乾式仕上げの場合)	□ア 金属の著しい錆び又は化学的侵食が確認されない □イ 金属の著しい錆び又は化学的侵食が確認される(下表に記入) a. 著しい劣化が確認された場所 □東面 □西面 □南面 □北面	□ア 金属の著しい錆び又は化学的侵食が確認されない □イ 金属の著しい錆び又は化学的侵食が確認される(下表に記入) a. 著しい劣化が確認された場所 □東面 □西面 □南面 □北面	
	理由 ()	(4) 【構造】仕上げ材の著しい浮き(乾式仕上げ以外の場合)	□ア 仕上げ材の著しい浮きが確認されない □イ 仕上げ材の著しい浮きが確認される(下表に記入) a. 著しい浮きが確認された場所 □東面 □西面 □南面 □北面	□ア 仕上げ材の著しい浮きが確認されない □イ 仕上げ材の著しい浮きが確認される(下表に記入) a. 著しい浮きが確認された場所 □東面 □西面 □南面 □北面	
②外壁・軒裏(雨水)					
腐朽・腐食、蟻害	確認欄※	検査項目	確認内容		
	(構造)に記載	(1) 【雨水】シーリング材や防水層の破断、欠損	□ア シーリング材や防水層の破断、欠損が確認されない □イ シーリング材や防水層の破断、欠損が確認される(下表に記入) a. シーリング材や防水層の破断、欠損が確認された場所 □東面 □西面 □南面 □北面	□ア シーリング材や防水層の破断、欠損が確認されない □イ シーリング材や防水層の破断、欠損が確認される(下表に記入) a. シーリング材や防水層の破断、欠損が確認された場所 □東面 □西面 □南面 □北面	
	(5) 【雨水】建具廻りのシーリング材の破断	(3) 【雨水】軒裏天井の雨漏りの跡	□ア 軒裏天井の雨漏りの跡が確認されない □イ 軒裏天井の雨漏りの跡が確認される(下表に記入) a. 軒裏天井の雨漏りの跡が確認された場所 □東面 □西面 □南面 □北面	□ア 軒裏天井の雨漏りの跡が確認されない □イ 軒裏天井の雨漏りの跡が確認される(下表に記入) a. 軒裏天井の雨漏りの跡が確認された場所 □東面 □西面 □南面 □北面	
	有りの場合	腐朽・腐食、蟻害	(1) 【構造】著しい腐朽・腐食等・蟻害が確認されないこと。	□ア ない □イ ある(下の()内を記入)	()

検査の結果	③屋根	劣化事象（□有り、□無し）	④バルコニー	劣化事象（□有り、□無し）
-------	-----	---------------	--------	---------------

部位等		③屋根（雨水）					
劣化状況 A外部 B内部	A外部 B内部	確認欄※	検査項目	確認内容			
	現況検査できなかった箇所 () 理由 ()	<input type="checkbox"/> ① <input type="checkbox"/> ② <input type="checkbox"/> ③ <input type="checkbox"/> ④ <input type="checkbox"/> ⑤ <input type="checkbox"/> ⑥	(1) 【雨水】屋根葺き材の著しい破損、すれ、ひび割れ、劣化、欠損、浮き又ははがれ	口ア 屋根葺き材の著しい破損、すれ、ひび割れ、劣化、欠損、浮き又ははがれが確認されない	口イ 屋根葺き材の著しい破損、すれ、ひび割れ、劣化、欠損、浮き又ははがれが確認される a. 屋根葺き材の著しい破損、すれ、ひび割れ、劣化、欠損、浮きが確認された場所	□東面 □西面 □南面 □北面	
			(2) 【雨水】防水層の著しい劣化又は水切り金物等の不具合(陸屋根等の場合)	口ア 防水層の著しい劣化又は水切り金物等の不具合が確認されない	口イ 防水層の著しい劣化又は水切り金物等の不具合が確認される(下表に記入) a. 防水層の著しい劣化又は水切り金物等の不具合が確認された場所	□東面 □西面 □南面 □北面	
			腐朽・腐食、蟻害	(1) 【構造】著しい腐朽・腐食等・蟻害が確認されないこと。	口ア ない 口イ ある(下の()内を記入)	()	
				有りの場合	腐朽・腐食等・蟻害が確認された場所	()	
			④バルコニー（構造・雨水）				
	劣化状況 A外部 B内部	確認欄※	検査項目	確認内容			
		現況検査できなかった箇所 () 理由 ()	<input type="checkbox"/> ① <input type="checkbox"/> ② <input type="checkbox"/> ③ <input type="checkbox"/> ④ <input type="checkbox"/> ⑤ <input type="checkbox"/> ⑥	(1) 【構造】支持部材(バルコニーを構成している柱・梁・根太等)、床の著しいぐらつき、ひび割れ又は劣化(ルーフバルコニー等の場合)	口ア 支持部材、床の著しいぐらつき、ひび割れ又は劣化が確認されない 口イ 支持部材、床の著しいぐらつき、ひび割れ又は劣化が確認される(下表に記入) a. 支持部材、床の著しいぐらつき、ひび割れ又は劣化が確認された場所 □東面 □西面 □南面 □北面 b. 最大のひび割れ幅 () mm	□東面 □西面 □南面 □北面	
				(2) 【雨水】防水層の著しい劣化又は水切り金物等の不具合	口ア 防水層の著しい劣化又は水切り金物等の不具合又ははがれが確認されない 口イ 防水層の著しい劣化又は水切り金物等の不具合が確認される a. 防水層の著しい劣化又は水切り金物等の不具合が確認された場所 □東面 □西面 □南面 □北面	□東面 □西面 □南面 □北面	
				腐朽・腐食、蟻害	(1) 【構造】著しい腐朽・腐食等・蟻害が確認されないこと。	口ア ない 口イ ある(下の()内を記入)	()
有りの場合					腐朽・腐食等・蟻害が確認された場所	()	
備考							

検査の結果	⑤天井・小屋組・梁(構造)	劣化事象(□有り、□無し)	⑤天井・小屋組(雨水)	劣化事象(□有り、□無し)
-------	---------------	---------------	-------------	---------------

部位等		⑤天井・小屋組・梁(構造)			
劣化状況 B 内部	A外部 B内部	確認欄※	検査項目	確認内容	
	現況検査できなかった箇所 () 理由 ()	□ ① □ ② □ ③ □ ④ □ ⑤ □ ⑥	(1) 【構造】天井における下地材まで達するひび割れ、欠損、浮き、はらみ又は剥落	□ア 下地材に至るひび割れ、欠損、浮き、はらみ又は剥落が確認されない □イ 下地材に至るひび割れ、欠損、浮き、はらみ又は剥落が確認される(下表に記入) a. 下地材に至るひび割れ、欠損、浮き、はらみ又は剥落が確認された場所()	
			(2) 【構造】小屋組の著しいひび割れ、劣化又は欠損	□ア 小屋組の著しいひび割れ、劣化又は欠損が確認されない □イ 小屋組の著しいひび割れ、劣化又は欠損が確認される(下表に記入) a. 著しいひび割れ、劣化又は欠損が確認された場所() b. 最大のひび割れ幅又は最大欠損の深さ() mm	
			(3) 【構造】梁の著しいひび割れ、劣化又は欠損	□ア 梁の著しいひび割れ、劣化又は欠損が確認されない □イ 梁の著しいひび割れ、劣化又は欠損が確認される(下表に記入) a. 著しいひび割れ、劣化又は欠損が確認された場所() b. 最大のひび割れ幅又は最大欠損の深さ() mm	
			(4) 【構造】梁の著しいたわみ	□ア 梁の著しいたわみが確認されない □イ 梁の著しいたわみが確認される(下表に記入) a. 著しいたわみが確認された場所() b. たわみの計測値()	
	⑤天井・小屋組(雨水)				
	腐朽・腐食、蟻害	確認欄※	検査項目	確認内容	
		(構造)に記載	(1) 【雨水】天井の雨漏りの跡	□ア 天井の雨漏りの跡が確認されない □イ 天井の雨漏りの跡が確認される(下表に記入) a. 天井の雨漏りの跡が確認された場所()	
			(2) 【雨水】小屋組の雨漏りの跡	□ア 小屋組の雨漏りの跡が確認されない □イ 小屋組の雨漏りの跡が確認される(下表に記入) a. 小屋組の雨漏りの跡が確認された場所()	
		有りの場合	(1) 【構造】著しい腐朽・腐食等・蟻害が確認されないこと。	□ア ない □イ ある(下の()内を記入)	
腐朽・腐食等・蟻害が確認された場所			()		
備考					

検査の結果	⑥内壁・柱 (構造)	劣化事象 (<input type="checkbox"/> 有り、 <input type="checkbox"/> 無し)	⑥内壁 (雨水)	劣化事象 (<input type="checkbox"/> 有り、 <input type="checkbox"/> 無し)
-------	---------------	---	-------------	---

部位等		⑥内壁・柱 (構造)			
劣化状況	A外部 B内部	確認欄※	検査項目	確認内容	
	現況検査できなかった箇所 ()	□ ① □ ② □ ③ □ ④ □ ⑤	(1) 【構造】下地材まで到達するひび割れ、欠損、浮き、はらみ又は剥落	口ア 下地材に至るひび割れ、欠損、浮き、はらみ又は剥落が確認されない 口イ 下地材に至るひび割れ、欠損、浮き、はらみ又は剥落が確認される(下表に記入) a. 下地材に至るひび割れ、欠損、浮き、はらみ又は剥落が確認された場所 ()	
			(2) 【構造】柱・壁における6/1,000以上の傾斜(凸の少ない仕上げによる壁の表面と、その面と垂直な鉛直面との交差する線(2m程度以上の長さのものに限る。)の鉛直線に対する角度をいう。)	口ア 柱・壁の著しい傾斜が確認されない 口イ 柱・壁の著しい傾斜が確認される(下表に記入) a. 柱・壁の最も傾きがある場所 () b. 当該部分の傾斜 () / 1,000)	
			(3) 【構造】柱の著しいひび割れ、劣化又は欠損	口ア 柱の著しいひび割れ、劣化又は欠損が確認されない 口イ 柱の著しいひび割れ、劣化又は欠損が確認される(下表に記入) a. 著しいひび割れ、劣化又は欠損が確認された場所 () b. 最大のひび割れ幅又は最大欠損の深さ () mm	
	⑥内壁 (雨水)				
	腐朽・腐食、蟻害	確認欄※	検査項目	確認内容	
		(構造)に記載	(1) 【雨水】内壁の雨漏りの跡	口ア 内壁の雨漏りの跡が確認されない 口イ 内壁の雨漏りの跡が確認される(下表に記入) a. 内壁の雨漏りの跡が確認された場所 ()	
			(1) 【構造】著しい腐朽・腐食等・蟻害が確認されないこと。	口ア ない 口イ ある(下の○内を記入)	
		有りの場合	腐朽・腐食等・蟻害が確認された場所	()	
	備考				

検査の結果	⑦床（構造）	劣化事象（□有り、□無し）	⑧土台・床組（構造）	劣化事象（□有り、□無し）
-------	--------	---------------	------------	---------------

部位等	⑦床（構造）					
劣化状況 B 内部	A外部 B内部	確認欄※	検査項目	確認内容		
	現況検査できなかった箇所 () 理由 ()	<input type="checkbox"/> ① <input type="checkbox"/> ② <input type="checkbox"/> ③ <input type="checkbox"/> ④ <input type="checkbox"/> ⑤	(1) 【構造】著しいひび割れ、劣化又は欠損	口ア 著しいひび割れ、劣化又は欠損が確認されない 口イ 著しいひび割れ、劣化又は欠損が確認される（下表に記入）	a. 著しいひび割れ、劣化又は欠損が確認された場所 () b. 最大のひび割れ幅又は最大欠損の深さ () mm	
			(2) 【構造】著しい沈み	口ア 著しい沈みが確認されない 口イ 著しい沈みが確認される（下表に記入）		
			(3) 【構造】6/1,000以上の傾斜（凹凸の少ない仕上げによる壁の表面と、その面と垂直な鉛直面との交差する線（2m程度以上の長さのものに限る。）の鉛直線に対する角度をいう。）	口ア 著しい傾斜が確認されない 口イ 著しい傾斜が確認される（下表に記入）		
	腐朽・腐食、蟻害	(1) 【構造】著しい腐朽・腐食等・蟻害が確認されないこと。		口ア ない 口イ ある（下の（ ）内を記入）		
		有りの場合	腐朽・腐食等・蟻害が確認された場所	()		
	⑧土台・床組（構造）					
	備考	確認欄※	検査項目	確認内容		
		現況検査できなかった箇所 () 理由 ()	<input type="checkbox"/> ① <input type="checkbox"/> ② <input type="checkbox"/> ③ <input type="checkbox"/> ④ <input type="checkbox"/> ⑤ <input type="checkbox"/> ⑥	(1) 【構造】著しいひび割れ、劣化又は欠損	口ア 著しいひび割れ、劣化又は欠損が確認されない 口イ 著しいひび割れ、劣化又は欠損が確認される（下表に記入）	a. 著しいひび割れ、劣化又は欠損が確認された場所 () b. 最大のひび割れ幅又は最大欠損の深さ () mm
				(1) 【構造】著しい腐朽・腐食等・蟻害が確認されないこと。	口ア ない 口イ ある（下の（ ）内を記入）	
有りの場合				腐朽・腐食等・蟻害が確認された場所	()	

検査の結果	⑨基礎・内部 (構造)	劣化事象(□有り、□無し)		
-------	----------------	---------------	--	--

部位等		⑨基礎・内部(構造)					
劣化状況	A外部 B内部	確認欄※	検査項目	確認内容			
	現況検査できなかった箇所 () 理由 ()	B 内部	□① □② □③ □④ □⑤ □⑥	仕上げの種類の確認	①基礎に記載		
			(1) 【構造】幅0.5mm以上のひび割れ	□ア ひび割れが確認されない □イ ひび割れが確認される(下表に記入)	a. ひび割れが確認された場所 □東面 □西面 □南面 □北面		
				b. 最大のひび割れ幅 () mm			
			(2) 【構造】深さ20mm以上の欠損	□ア 欠損が確認されない □イ 欠損が確認される(下表に記入)	a. 欠損が確認された場所 □東面 □西面 □南面 □北面		
				b. 最大欠損の深さ () mm			
			(3) 【構造】コンクリートの著しい劣化	□ア 著しい劣化が確認されない □イ 著しい劣化が確認される(下表に記入)	a. 著しい劣化が確認された場所 □東面 □西面 □南面 □北面		
				b. 広範囲に及ぶひび割れの有無 □ア ない □イ ある			
			(4) 【構造】さび汁を伴うひび割れ又は欠損	□ア さび汁を伴うひび割れ又は欠損が確認されない □イ さび汁を伴うひび割れ又は欠損が確認される (下表に記入)	a. さび汁を伴うひび割れ又は欠損が確認された場所 □東面 □西面 □南面 □北面		
			(5) 【構造】鉄筋の露出	□ア 鉄筋の露出が確認されない □イ 鉄筋の露出が確認される(下表に記入)	a. 鉄筋の露出が確認された場所 □東面 □西面 □南面 □北面		
腐朽・腐食、蟻害	(1) 【構造】著しい腐朽・腐食等・蟻害が確認されないこと。 有りの場合	□ア ない □イ ある(下の()内を記入) □イ ある(下の()内を記入)	()				
備考							

検査の結果	⑩設備配管	劣化事象（□有り、□無し）		
-------	-------	---------------	--	--

部位等		⑩設備配管【給水・給湯管】		
劣化状況 B 内部	A外部 B内部	確認欄※	検査項目	確認内容
	□① □② □③ □④ □⑤ □⑥ 現況検査できなかった箇所 () 理由 ()	(1) 【設備配管】給水管、給湯管の発錆による赤水	□ア 発錆による赤水が確認されない □イ 発錆による赤水が確認される（下表に記入） a. 発錆による赤水が確認された場所 ()	
		(2) 【設備配管】給水管、給湯管からの漏水	□ア 漏水が確認されない □イ 漏水が確認される（下表に記入） a. 漏水が確認された場所 ()	
⑩設備配管【排水管】				
劣化状況 B 内部	確認欄※	検査項目	確認内容	
	□① □② □③ □④ □⑤ □⑥ 現況検査できなかった箇所 () 理由 ()	(1) 【設備配管】排水の滞留	□ア 排水の滞留が確認されない □イ 排水の滞留が確認される（下表に記入） a. 排水の滞留が確認された場所 ()	
		(2) 【設備配管】排水管の漏水	□ア 排水管の漏水が確認されない □イ 排水管の漏水が確認される（下表に記入） a. 漏水が確認された場所 ()	
⑩設備配管【換気ダクト】				
	確認欄※	検査項目	確認内容	
	□① □② □③ □④ □⑤ □⑥ 現況検査できなかった箇所 () 理由 ()	(1) 【設備配管】換気ダクトの脱落	□ア 換気ダクトの脱落が確認されない □イ 換気ダクトの脱落が確認される（下表に記入） a. 換気ダクトの脱落が確認された場所 ()	

オプション

	A外部 B内部	検査の有無	検査項目	確認内容
劣化状況 C オプション		<input type="checkbox"/> 検査あり	(1) 門、塀等の工作物、車庫、擁壁等の目視可能な範囲の検査 (検査内容) ()	□ア 异常が確認されない □イ 异常が確認される(下表に記入) a. 异常が確認された場所 () b. 异常の状況 ()
				□ア 异常が確認されない □イ 异常が確認される(下表に記入) a. 异常が確認された場所 () b. 异常の状況 ()
		<input type="checkbox"/> 検査あり	(2) 横の詰まり等、清掃で解決するものの検査 (検査内容) ()	□ア 异常が確認されない □イ 异常が確認される(下表に記入) a. 异常が確認された場所 () b. 异常の状況 ()
				□ア 作動不良が確認されない □イ 作動不良が確認される(下表に記入) a. 作動不良が確認された場所 () b. 作動不良の状況 ()
		<input type="checkbox"/> 検査あり ※ 鉄筋の本数、配 置検査は、非破 壊検査に記入	(4) 非破壊検査機器を用いた検査 (検査内容) ()	□ア 异常が確認されない □イ 异常が確認される(下表に記入) a. 异常が確認された場所 () b. 异常の状況 ()
				□ア 作動不良が確認されない □イ 作動不良が確認される(下表に記入) a. 作動不良が確認された場所 () b. 作動不良の状況 ()
		<input type="checkbox"/> 検査あり	(1) キッチンコンロ、換気扇やパッケージエアコン等の設備機器の作動不良等の検査 (検査内容) ()	□ア 作動不良が確認されない □イ 作動不良が確認される(下表に記入) a. 作動不良が確認された場所 () b. 作動不良の状況 ()
				□ア 作動不良が確認されない □イ 作動不良が確認される(下表に記入) a. 作動不良が確認された場所 () b. 作動不良の状況 ()
		<input type="checkbox"/> 検査あり ※ 鉄筋の本数、配 置検査は、下表 に記入	(3) 住宅の汚損等、清掃により解消可能なもの の検査 (検査内容) ()	□ア 汚損が確認されない □イ 汚損が確認される(下表に記入) a. 汚損が確認された場所 () b. 汚損の状態 ()
				□ア 异常が確認されない □イ 异常が確認される(下表に記入) a. 异常が確認された場所 () b. 异常の状況 ()
		<input type="checkbox"/> 検査あり ※ 鉄筋の本数、配 置検査は、下表 に記入	(4) 非破壊検査機器を用いた検査 (検査内容) ()	□ア 立ち上がり補強筋間隔が@300以内、または設計図書以内 a. 补強筋間隔 (@ mm) □イ 补強筋間隔が@300以上、または設計図書以上(下表に記入) b. 补強筋間隔が適切ではない場所 ()
				□ア 底版補強筋間隔が@300以内、または設計図書以内 a. 补強筋間隔 (@ mm) □イ 补強筋間隔が@300以上、または設計図書以上(下表に記入) b. 补強筋間隔が適切ではない場所 ()